

Справка
по результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия

г. Валдай
года

от 13.06. 2024

На основании приказа председателя Счетной палаты Новгородской области от «05» февраля 2024 года № 10 контрольной группой в составе: председателя Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района Е.А. Леваниной, аудитора Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района В.С. Алексеевой, ведущего инспектора Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района Е.И. Овчинниковой в срок с «05» февраля по «31» июня 2024 года проведено совместное со Счетной палатой Новгородской области экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации мероприятий региональных проектов и государственных (муниципальных) программ в части модернизации и капитального ремонта объектов муниципальной собственности» (далее - мониторинг, экспертно-аналитическое мероприятие) согласно утвержденной Единой программе совместного экспертно-аналитического мероприятия (I этап).

Проверяемый период: истекший период 2024 года.

Информация об объектах контроля совместного экспертно-аналитического мероприятия:

Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с учредительными документами: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 им. М.Аверина г.Валдай», МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина».

ИНН: 5302007837.

Юридический (фактический) адрес объекта контроля: 175400, Новгородская область, Валдайский район, город Валдай, улица Луначарского, дом 27.

Контактный номер телефона: 8(816)66 20230.

Анализ планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий региональных проектов и государственных (муниципальных) программ в части модернизации и капитального ремонта объектов муниципальной собственности (далее – реализация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности)

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих объемы и условия предоставления средств из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности

На территории Валдайского муниципального района в 2024 году осуществляется реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие инфраструктуры и модернизации систем образования Новгородской области».

Средства на данные цели предусмотрены в форме субсидий из областного бюджета бюджету Валдайского муниципального района в рамках соглашения, заключенного между Министерством образования Новгородской области и Администрацией Валдайского муниципального района от 12.01.2024 № 49608000-1-2024-002 (далее – Соглашение с Министерством) о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Новгородской области. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Валдайского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2024 году – 51 585,3 тыс. руб., в 2025 году – 51 585,3 тыс. руб. Объем субсидии из бюджета Новгородской области в 2024 году - 51 533,7 тыс. руб. (99,9%), в 2025 году - 51 533,7 тыс. руб. (99,9%).

Уровень софинансирования за счет средств бюджета Валдайского муниципального района, согласно Соглашению с Министерством, составил 51,6 тыс. руб. (*соблюден*).

В ходе проверки установлены отдельные недостатки в приложениях 1 и 2 к Соглашению с Министерством. В направлении расходов указано наименование «Субсидия бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022-2023 годы», в то же время предметом Соглашения с Министерством является «Предоставление субсидии из бюджета Новгородской области в 2024-2026 годах бюджету Валдайского муниципального района на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования».

Соглашением с Министерством определены значения результатов использования субсидии, которые должны быть достигнуты в течение 2025 года: «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания», со значением 1.

Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установлены муниципальной программой «Развитие образования и молодежной политики

в Валдайском муниципальном районе до 2026 года», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 18.10.2022 № 2097 (с изменениями от 26.01.2024 № 249).

В ходе проверки установлены отдельные недостатки в муниципальной программе.

Согласно постановлению Администрации Валдайского муниципального района от 18.09.2023 № 1796 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе до 2026 года» предусмотрен целевой показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений и их оснащению средствами обучения и воспитания» со значением в 2025 году 1 (ед.). В то же время в постановлении Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2024 № 249 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе до 2026 года» данный показатель отсутствует. Конечным результатом реализации мероприятия по капитальному ремонту здания МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» является «Уровень освоения средств мероприятий программы» со значением 100% (целевой показатель 6.2.1), который не согласуется со значением результата использования субсидии (1 объект), установленным в Соглашении с Министерством, и не отражает конечный результат реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2024-2025 годы: выполнение мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме.

Между Министерством образования Новгородской области и Администрацией Валдайского муниципального района заключены следующие соглашения:

1. О предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджету Валдайского муниципального района на выполнение работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту в здании муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета, в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования от 23.01.2024 №66. Общий размер субсидии на 2025 год, предоставляемый из областного бюджета, составил 4 655,7 тыс. руб., средства бюджета муниципального района 4,7 тыс. руб.

2. О предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджету Валдайского муниципального района, предусмотренной сверх уровня, предусмотренного соглашением с федеральным софинансированием на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от 23.01.2024 №60. Общий размер субсидии на 2025 год, предоставляемый из областного бюджета, составил 3 735,1 тыс. руб., средства бюджета

муниципального района 3,7 тыс. руб.

Согласно справке №2 от 12.01.2024 об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанного регионального проекта составил:

1. В 2024 году - 51 585,3 тыс. руб. по КБК 0702 08604L7501 622 (в разрезе источников: федеральный бюджет – 41 742,3 тыс. рублей, областной бюджет – 9 791,4 тыс. рублей, местный бюджет – 51,6 тыс. рублей).

2. В 2025 году – 59 984,5 тыс. руб., в том числе:

- по КБК 0702 08604L7501 622 в сумме 51 585,3 тыс. руб. (в разрезе источников: федеральный бюджет – 41 742,3 тыс. рублей, областной бюджет – 9 791,4 тыс. рублей, местный бюджет – 51,6 тыс. рублей);

- по КБК 0702 0860477500 622 в сумме 4 655,7 тыс. руб. (областной бюджет);

- по КБК 0702 08604N7501 в сумме 3 735,1 тыс. руб. (областной бюджет);

- по КБК 0702 08604S7500 622 в сумме 4,7 тыс. руб. (районный бюджет);

- по КБК 0702 08604S7501 622 в сумме 3,7 тыс. руб. (районный бюджет).

Сведения в сводной бюджетной росписи соответствуют объему средств в муниципальной программе и решении Думы Валдайского муниципального района от 12.01.2024 №286 «О внесении изменений в решение Думы Валдайского муниципального района от 27.12.2023 №271».

В рамках реализации мероприятий, направленных на капитальный ремонт здания МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина», между Администрацией Валдайского муниципального района и МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» заключено соглашение от 28.12.2023 б/н о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального района субсидии на иные цели (дополнительное соглашение от 12.01.2024) МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина»:

- на 2024 год на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 51 585,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 41 742,3 тыс. руб., областной бюджет 9 791,4 тыс. руб., уровень софинансирования за счет средств районного бюджета составил 51,6 тыс. руб. (соблюден);

- на 2025 год в сумме 59 984,5 тыс. руб.¹

Определение и анализ объемов бюджетных ассигнований, их кассового исполнения за счет бюджетов всех уровней

Анализ объемов бюджетных ассигнований, кассового исполнения за счет бюджетов всех уровней на 01.05.2024 приведен в таблице:

Таблица 1 (тыс. рублей)

Наименование работ	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2024 год				Профинансировано из местного бюджета	Кассовый расход учреждения	Процент исполнения в учреждении от утвержденных бюджетных назначений	Процент строительной готовности
	ФБ	ОБ	МБ	Итого				
Работы по капитальному ремонту	33242,3	7797,6	41,1	41081,0	27796,5	26997,0	65,7	-
Оснащение	8500,0	1993,8	10,5	10504,3	10504,3	1474,9	14,0	-
Строительный контроль	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторский надзор*	-	-	250,0	250,0	-	-	-	-
Итого по объекту	41742,3	9791,4	301,6	51835,3	38300,8	28471,9	55,2	-

* Услуги по осуществлению авторского надзора учтены по КБК 0702 0860402500 622 «Техническое обследование, разработка и проверка достоверности проектно - сметной документации на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, разработка псд по благоустройству территорий вокруг зданий образовательных учреждений, организация авторского надзора» в сумме 250,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Валдайского муниципального района.

По состоянию на 01.05.2024 года профинансировано на реализацию региональных проектов в области образования 38 300,8 тыс. руб. или 55,2 процента к плановым назначениям.

Кассовое исполнение на 01.05.2024 года составило 28 471,9 тыс. руб. (авансовый платеж по контракту на капитальный ремонт - 26 997,0 тыс. руб., поставка оборудования - 1474,9 тыс. руб.), денежные средства в сумме 9 828,9 тыс. руб. находятся на счете объекта контроля по причине неполной поставки оборудования в учреждение (на данный момент оплачено 3 договора).

¹ в том числе: федеральный бюджет 41 742,3 тыс. руб., областной бюджет 18 182,2 тыс. руб., уровень софинансирования за счет средств районного бюджета составил 60,0 тыс. руб. (соблюден), из них:

1. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022-2023 годы (на выполнение работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета) в сумме 4 655,7 тыс. руб. (областной бюджет), софинансирование к субсидии в сумме 4,7 тыс. руб. (районный бюджет);

2. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 51 585,3 тыс. руб. (федеральный бюджет - 41 742,3 тыс. руб., областной бюджет - 9 791,4 тыс. руб., софинансирование к субсидии - 51,6 тыс. руб. (районный бюджет));

3. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (сверх уровня, предусмотренного соглашением) в сумме 3 735,1 тыс. руб. (областной бюджет), софинансирование к субсидии в сумме 3,7 тыс. руб. (районный бюджет).

**Анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением
реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту
объектов муниципальной собственности**

Проверка законности и эффективности проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг:

оценка обоснованности выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями Федеральных законов о закупках, в том числе правомерности заключения контрактов (договоров) с единственным поставщиком в рамках установленных региональными и муниципальными нормативными правовыми актами дополнительных случаев осуществления таких закупок

МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ². Постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 06.04.2020 № 478 утверждено Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Валдайского муниципального района, Валдайского городского поселения, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Типовое положение). На основании Типового положения МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 им.М.Аверина г.Валдай» от 09.04.2020 №143-од (с изменениями) (далее – Положение о закупках).

Учреждением осуществлена закупка в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, Положением о закупках (подпункт 4.1.1. пункта 4 «Открытый конкурс, конкурс в электронной форме») путем проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке «Группа Газпромбанка». На момент окончания подачи заявок на участие в закупке было подано две заявки. Комиссией по закупкам, утвержденной приказом Комитета образования Администрации Валдайского муниципального района МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» от 19.12.2023 №174-од, принято решение заключить договор на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене договора, предложенной участником, занявшим первое место: ООО «РусПрогресс». Заключен договор от 05.02.2024 №1/2024 с ООО «РусПрогресс» (далее – Договор №1/2024) на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» на сумму 89 990,0 тыс. руб. Начальная максимальная цена договора (далее – НМЦД) определена в размере 98 862,2 тыс. руб., в ходе проведения электронного конкурса образовалась экономия в сумме 8 872,2 тыс. руб. В то же время при

² Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

снижении цены договора на 9% сметные расчеты не пересчитаны, сторонами не согласованы, что привело к неопределенности в отношении цены отдельных видов работ по договору и к несоответствию между составленной сметой и договором. Срок выполнения работ с 01.02.2024 по 12.09.2025 годов. Срок начала производства работ: не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора. Пунктом 3.9 Договора №1/2024 предусмотрено авансирование в размере 30% (26 997,0 тыс. руб.) от цены договора.

Контрольно-счетная палата отмечает, что срок выполнения работ (01.02.2024), начинается раньше даты заключения договора (05.02.2024).

При формировании НМЦД из ПСД исключена сумма 2 102,2 тыс. рублей на осуществление строительного контроля. Нарушений не установлено.

Оценка обоснованности формирования начальной (максимальной) цены контракта (договора) при осуществлении закупок в рамках реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, по оснащению организаций; проверка наличия проектно-сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы, заключения о достоверности сметной стоимости работ; анализ рыночных цен на оснащение организаций

Начальная максимальная цена договора (далее НМЦД) в сумме 98 862,2 тыс. руб. (без учета строительного контроля в сумме 2 061, тыс. руб.) определена проектно-сметным методом. Сводный сметный расчет составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2022 года, с учетом НДС 20 процентов в сумме 16 477,0 тыс. руб. При расчете НМЦД отклонений не установлено.

Достоверность сметной стоимости подтверждена положительным заключением ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» № 53-1-1-2-057082-2022 от 11.08.2022.

Стоимость работ в текущий уровень цен на момент определения цены договора не пересчитывалась, что могло повлечь риск недостаточного финансирования и дальнейшего неисполнения обязательств со стороны подрядных организаций.

Цена договора составила 89 990,0 тыс. рублей, в том числе НДС 14 998,3 тыс. рублей. Подрядчик является плательщиком НДС.

Анализ и оценка соответствия условий контрактов (договоров), в том числе касающихся обеспечения исполнения контракта (договора), гарантийных обязательств на предмет соответствия законодательству о закупках, Положению о закупке

Извещение об осуществлении закупки №32313147797 на сайте госзакупок в системе ЕИС (www.zakupki.gov.ru) размещено 28.12.2023 (условия, установленные ч. 17 ст. 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, соблюдены).

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещены 15.01.2021,

17.01.2024, 18.01.2024 (условия, установленные ч. 12 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, соблюдены).

Договор по результатам конкурентной закупки заключен 05.02.2024 (условия, установленные ч. 15 ст. 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, соблюдены).

Договор, подписанный обеими сторонами, размещен 05.02.2024 (условия, установленные ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, соблюдены).

Нарушений не установлено.

Согласно пункту 3.9 Договора №1/2024 предусмотрено авансирование в размере 30% от цены договора в сумме 26 997,0 тыс. руб.

Согласно пункту 8.14 Положения о закупке *размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком требования предоставления такого обеспечения, должен составлять от 5 до 30 % от начальной (максимальной) цены договора, от цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но не менее чем в размере аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса).*

Условиями Договора №1/2024 (п. 6.2.) предусмотрено обеспечение исполнения договора в виде независимой гарантии. Учреждением принята независимая гарантия от 02.02.2024 №893274-БГ/24, выданная АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (публичное акционерное общество), сумма гарантии составила 26 997,0 тыс. руб. (равная авансовому платежу по контракту), гарантия является безотзывной и действует с 02.02.2024 по 01.12.2025 включительно. Независимая гарантия обеспечивает исполнение обязательств предусмотренных договором, включающих, в том числе, обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней).

Срок начала выполнения работ определен - не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Срок завершения выполнения работ 12.09.2025 года. Гарантийный срок подрядчика на выполненные работы составляет 5 лет со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Обеспечение банковской гарантией гарантийных обязательств по договору не предусмотрено.

В целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования учреждением заключены договоры на приобретение оборудования на сумму 10 504,3 тыс. руб. (экономия отсутствует), в том числе:

1. С ИП Петровой Ю.С. на поставку мебели для оснащения административного корпуса № 6/2024 от 15.03.2024 на сумму 1 086,5 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее

«31» августа 2024 года.

2. С ИП Львовой О. Н. на поставку оборудования для оснащения входной зоны МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г.Валдай» №7/2024 от 27.02.2024 на сумму **722,9** тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «01» октября 2024 года.

3. С ИП Львовой О. Н. на поставку оборудования для оснащения входной зоны МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г.Валдай» №8/2024 от 27.02.2024 на сумму 489,9 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «01» июля 2024 года.

4. ООО «Эрсталь» на поставку рулонных штор №10/2024 от 01.03.2024 на сумму 587,0 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «31» августа 2024 года.

5. С ООО «АКСИОН-ВН» на поставку мебели для оснащения административного корпуса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им. М.Аверина г.Валдай» №11/2024 от 06.03.2024 на сумму 489,0 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «31» августа 2024 года.

6. С ИП Белецким В. Г. на поставку оборудования для оснащения входной зоны МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г.Валдай» №4/2024 от 20.02.2024 на сумму 378,0 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «30» июня 2024 года.

7. С ООО «Радуга35» на поставку мебели для оснащения учебных кабинетов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им.М.Аверина г.Валдай» №9/2024 от 28.02.2024 на

сумму 2 850,0 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «31» августа 2024 года.

8. С ООО «Интеграция» на поставку четырех ноутбуков для нужд МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина» №15/2024 от 01.04.2024 на сумму **162,0** тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «31» августа 2024 года.

9. С ООО «Бриллианз» на поставку оборудования для оснащения входной зоны МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г.Валдай» №3/2024 от 20.02.2024 на сумму 200,0 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «30» июня 2024 года.

10. С ИП Винатовской К. А. на поставку оборудования для оснащения спортзала МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина г.Валдай» №5/2024 от 27.02.2024 на сумму **590,0** тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «01» июля 2024 года.

11. С ИП Гариповым И. Д. на оснащение вспомогательным оборудованием пищеблока МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г.Валдай» №13/2024 от 22.03.2024 на сумму 718,9 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «31» августа 2024 года.

12. С ИП Белецким В. Г. на поставку оборудования для оснащения Центра детских инициатив МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г.Валдай» №12/2024 от 12.03.2024 на сумму 1 528,9 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает

действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «31» августа 2024 года.

13. С ИП Белецким В. Г. на поставку мебели для оснащения столовой муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им. М.Аверина г.Валдай» №16/2024 от 25.03.2024 на сумму 590,4 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «31» августа 2024 года.

14. С ИП Львовой О.Н. на поставку интерактивной доски №17/2024 от 30.04.2024 на сумму 70,0 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «01» октября 2024 года.

15. С ИП Львовой О.Н. на поставку коляски и противоскользящих накладок для маломобильных групп МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай» №18/2024 от 03.04.2024 на сумму 40,8 тыс. руб.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «01» октября 2024 года.

Вышеуказанные договоры заключены с использованием региональной автоматизированной информационной системы Правительства Москвы «Портал поставщиков» (закупка по потребности), за исключением договоров №18/2024 от 03.04.2024, №17/2024 от 30.04.2024 (заключены с единственным поставщиком).

В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, которая гласит, что если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора, договор №10/2024 от 01.03.2024 размещен в реестре контрактов системы ЕИС с нарушением срока, предусмотренного данной статьей (17.04.2024).³

Организация казначейского сопровождения бюджетных средств по заключенным контрактам:

Установление необходимости осуществления казначейского

³ Усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

сопровождения средств в рамках заключенных контрактов в случаях, установленных федеральным законом о федеральном бюджете, областным законом об областном бюджете и решениями о местном бюджете

Согласно пункту 19 «Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2024 году» текстовой части решения Думы Валдайского муниципального района «О бюджете Валдайского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.12.2023 №271 (далее – Решение Думы №271):

1. Казначейскому сопровождению подлежат средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), заключаемых в 2024 году, источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из бюджета муниципального района средства:

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями средств бюджета муниципального района, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на сумму 50000 тыс. рублей и более, предметом которых является строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности района.

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения муниципальных контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящей части.

3) авансовые платежи по муниципальным контрактам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями средств бюджета муниципального района, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями района, на сумму 50000 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета бюджету муниципального района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения муниципальных контрактов, предусмотренных пунктом 3 настоящей части.

Учитывая положения Решения Думы №271 авансовый платеж по Договору 1/2024 подлежит казначейскому сопровождению.

Проверка условий контрактов на предмет их соответствия статье 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации и письму Минфина России от 30.12.2021 № 09-02-06/108295 «О направлении информации об условиях, включаемых в государственные контракты, соглашения (договоры), средства по которым подлежат казначейскому

сопровождению»

Договор №1/2024 (с изменениями) на проведение капитального ремонта содержит требования о казначейском сопровождении (п.6.15), которые соответствуют статье 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В то же время при планировании закупки в извещении о конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина», а также в документации о проведении конкурса в электронной форме, информация о казначейском сопровождении не предусмотрена, чем нарушено требование Решения Думы №271. Вместе с тем при заключении договора требования о казначейском сопровождении учтены.

Проверка соблюдения порядка утверждения Сведений об операциях с целевыми средствами, предоставляемых участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства для санкционирования операций с целевыми средствами, а также соответствие направления расходования целевых средств, указанных в Сведениях об операциях с целевыми средствами, предмету и условиям контракта⁴

Представлены сведения об операциях с целевыми средствами на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов от 07.03.2024, согласно которым предусмотрены выплаты в текущем финансовом году на сумму 26 997,0 тыс. руб. по кодам аналитических поступлений, в том числе:

1. 0300 «Закупка непроектированных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств и прочих активов (за исключением выплат на капитальные вложения), в том числе на основании договора гражданско-правового характера, исполнителем по которому является физическое лицо или индивидуальный предприниматель» в сумме 20 102,3 тыс. руб. При выборочной проверке приобретенных строительных материалов завышения объемов согласно локальным сметным расчетам не выявлено. В то же время стоимостные показатели за единицу измерения завышены.

2. 0200 «Закупка работ и услуг» (за исключением выплат на капитальные вложения), в том числе на основании договора гражданско-правового характера, исполнителем по которому является физическое лицо или индивидуальный предприниматель» в сумме 6 894,7 тыс. руб. ООО «РусПрогресс» заключены договоры подряда на общую сумму 6 894,7 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе:

- № 05-ЭБ-ПР от 09.02.2024 с гражданином Лискович С.С. на сумму 2 314,9 тыс. руб. (монтаж, прокладка кабелей, молниезащита, заземление);
- № 12-ЭБ-ПР от 12.02.2024 с гражданкой Саморковой В.Е. на сумму 2 291,2 тыс. руб. (фасады с облицовкой плитами из керамогранита);
- № 01-ЭБ-ПР от 09.02.2024 с гражданином Жиляевым С.В. на сумму

⁴ Приказ Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения».

2 288,6 тыс. руб. (разборка скатной кровли спортзала, основного здания).

Согласно информации Управления Федерального казначейства по Новгородской области № 50-09-11/2718 от 03.06.2024 на лицевом счете подрядчика ООО «РусПрогресс» на 31.05.2024 находится неиспользованный разрешенный остаток в сумме 52,3 тыс. руб.

Оценка исполнения договоров, заключенных с целью реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности

Анализ и оценка обоснованности внесенных изменений в договор

Заключены дополнительные соглашения к Договору №1/2024 от 05.02.2024, в том числе:

1. №1 от 19.02.2024 согласно которому:
 - из цены договора выделен НДС 20%;
 - порядок осуществления казначейского сопровождения изложен в новой редакции;
 - реквизиты сторон изложены в новой редакции.
2. №2 от 20.02.2024 согласно которому:
 - раздел 1 «Предмет договора» дополнен пунктом 1.4 следующего содержания: Идентификатор договора: 0000055302007837240000014;
 - реквизиты сторон изложены в новой редакции.

В нарушение ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ информация о заключенных дополнительных соглашениях в реестр договоров не внесена (п. 4.59 классификатора).

Проверка исполнения условий контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения (графика выполнения работ), включая своевременность расчетов по контракту (договору), проверка причин неисполнения (расторжения) контракта (договора)

По состоянию на 01.05.2024 КС-2 и КС-3 отсутствуют.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия заказчиком осуществлена оплата за выполненные работы, приобретенные товары в сумме 28 471,9 тыс. руб. (капитальный ремонт в сумме 26 997,0 тыс. руб., оборудование в сумме 1 474,9 тыс. руб.), в том числе:

- по Договору №1/2024 от 05.02.2024 на капитальный ремонт здания МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай» авансовый платеж 30% на сумму 26 997,0 тыс. руб. (оплата произведена по счету №РВ-001 от 05.02.2024 на сумму 26 997,0 тыс. руб., поручением о перечислении на счет № 34639 от 21.02.2024 в сумме 26 997,0 тыс. руб.).

Согласно пункту 3.9. Договора №1/2024 авансирование предусмотрено в размере 30% от цены договора. Оплата Заказчиком аванса по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней в безналичной форме, с момента предоставления выставления счета Подрядчиком. В нарушение данного пункта договора оплата произведена с нарушением срока (4 дня).

Контрольно - счетная палата обращает внимание, что нарушение условий договора могло повлечь негативные последствия для Заказчика

в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- по договору на поставку оборудования № 7/2024 от 27.02.2024 на сумму 722,9 тыс. руб. (оплата произведена платежным поручением № 218931 от 16.04.2024 на сумму 722,9 тыс. руб.); счет № 17 от 11.04.2024 на сумму 722,9 тыс. руб., товарная накладная № 13 от 11.04.2024 на сумму 722,9 тыс. руб., акт об исполнении обязательств б/н от 11.04.2024 на сумму 722,9 тыс. руб. Нарушение сроков оплаты не установлено.

- по договору на поставку оборудования №5/2024 от 27.02.2024 на сумму 590,0 тыс. руб. (оплата произведена платежным поручением № 252473 от 25.04.2024 на сумму 590,0 тыс. руб.); счет № 48 от 24.04.2024 на сумму 590,0 тыс. руб., товарная накладная № 48 от 24.04.2024 на сумму 590,0 тыс. руб. Нарушение сроков оплаты не установлено.

- по договору на поставку оборудования №15/2024 от 01.04.2024 на сумму 162,0 тыс. руб. (оплата произведена платежным поручением № 252474 от 25.04.2024 на сумму 162,0 тыс. руб.); счет № 000356 от 23.04.2024 на сумму 162,0 тыс. руб., товарная накладная № 00090 от 23.04.2024 на сумму 162,0 тыс. руб., акт об исполнении обязательств б/н от 24.04.2024 на сумму 162,0 тыс. руб. Нарушение сроков оплаты не установлено.

При заключении договора был определен график выполнения работ по капитальному ремонту здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им.М. Аверина, г. Валдай», расположенного по адресу: 175400, Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай, ул. Луначарского, д. 27 от 05.02.2024. Нарушений условий договора не установлено, сроки предоставления графика соблюдены.

МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» направлено письмо от 16.04.2024 № 102 генеральному директору ООО «РусПрогресс» о предоставлении детализированного графика по всем видам производства строительно-монтажных работ на объекте за весь период производства работ, а также плана графика производства закупок материалов для проведения капитального ремонта здания. До настоящего времени ответ в учреждение не поступил.

По результатам визуального осмотра по состоянию на 31.05.2024 частично осуществлен демонтаж внутренней отделки стен в здании школы.

Оценка своевременности принятия мер реагирования при нарушении условий договоров

В ходе исполнения Договора №1/2024, учитывая отставание от графика выполнения работ и отсутствие расходных материалов, учреждение неоднократно обращалось к подрядчику с требованиями о незамедлительном возобновлении работ (претензии (требования) от 27.03.2024 №76, от 03.04.2024 №82, от 11.04.2024 №97, от 19.04.2024 №105, от 06.05.2024 №117, от 07.05.2024 №120, от 14.05.2024 №126). В ответ на претензии ООО

«РусПрогресс» уведомило учреждение о том, что в связи с неудовлетворительным состоянием некоторых элементов здания в процессе капитального ремонта требуется разработка проектных решений узлов и конструкций. Необходимо организовать работу авторского надзора на объекте (№4, №5 от 19.03.2024). Работы приостановлены по причинам проведения работ по определению объемов выполненных работ и измерению фактических размеров здания в целях контроля расхождения проектных объемов с фактическими (№8 от 29.03.2024), а также невозможности возобновления работ из-за отсутствия авторского надзора (№9 от 05.04.2024). На ряд писем, направленных МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» в ООО «РусПрогресс», ответов не поступило.

ООО «ДМН-ГРУПП» (субподряд) направлено письмо от 03.04.2024 №01/03/04-24 в адрес генерального директора ООО «РусПрогресс» (копия МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина») с просьбой рассмотреть возможность авансирования в размере, достаточном для продолжения работ. Отсутствие авансирования может привести к срыву графика производства работ и неисполнению договора в срок (по состоянию на 03.04.2024 отсутствие материалов и графика их поставки приводит к отсутствию фронта работ). ООО «РусПрогресс» направил письмо от 05.04.2024 №9 в адрес МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина», в котором сообщил, что необходимые материалы для продолжения работ будут поставлены на объект в период с 08.04.2024 по 13.04.2024 в количестве, достаточном для продолжения работ в соответствии с планом-графиком. В то же время материалы на объект не поступили, работы не продолжены.

Кроме того МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» направлены письма от 15.04.2024 № 327, от 07.05.2024 №119 генеральному директору ООО «РусПрогресс» о том, что сотрудниками подрядной организации в период с 14 по 16 марта 2024 года без ведома заведующего хозяйством, был сдан в утилизацию тестомес, марки Л4 ХТВ, состоящий на балансе учреждения. МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» просит в кратчайшие сроки представить необходимые документы для списания оборудования с баланса учреждения (техническое заключение, акт утилизации), полученные за утилизацию тестомеса денежные средства (за вычетом транспортных услуг) зачислить на счет учреждения. Ответов на вышеуказанные письма от ООО «РусПрогресс» не поступило. Подрядчик представил акт осмотра оборудования №01/15/03-24 от 15.03.2024 о техническом состоянии тестомесителя, составленный ООО «СтройЛАБ», согласно которому данное оборудование непригодно к дальнейшему использованию вследствие неудовлетворительного технического и санитарно-гигиенического состояния. В правоохранительные органы школа не обращалась.

МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» направлено уведомление от 15.05.2024 №127 в адрес генерального директора ООО «РусПрогресс», в котором указано на неоднократное нарушение условий Договора №1/2024, просрочку исполнения обязательств, а также производство работ с

нарушением графика. В результате МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора №1/2024 и его расторжении. Кроме того в уведомлении указано требование о возврате неотработанного аванса в размере 26 997,0 тыс. руб. в течение 5 дней со дня получения уведомления. Уведомление вручено адресату 22.05.2024. Согласно пункту 10.8 Договора №1/2024 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Договор №1/2024 расторгнут 03.06.2024.

Информация о расторжении договора внесена МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» в реестр договоров в системе ЕИС (www.zakupki.gov.ru) 06.06.2024 (условия, установленные ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, соблюдены).

МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» направлено требование от 31.05.2024 в адрес АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (ПАО) об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключенного при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в сумме 26 997,0 тыс. руб. (из устного пояснения председателя комитета образования следует, что возврат средств по независимой гарантии в сумме 26 997,0 тыс. руб. будет произведен на расчетный счет учреждения ориентировочно 17.06.2024).

Осуществление заказчиком функций по строительному контролю, государственному строительному надзору, авторскому надзору за ходом капитального ремонта объекта

Услуги по строительному контролю над выполнением работ по капитальному ремонту осуществляет ГБУ «УКС НО», с которым заключен договор от 09.02.2024 № 02/2024/СК на сумму 2 061,0 тыс. руб. Авансирование не предусмотрено. Цена рассчитана согласно сводному сметному расчету, отклонений не имеется.

Представлена копия общего журнала работ за период с 10.02.2024 по 04.03.2024. с отражением видов выполняемых работ.

Из устного пояснения исполняющего обязанности директора школы следует, что представители строительного контроля бывают на объекте еженедельно.

МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» обратилось в ООО «НеваПроект» за оказанием услуг авторского надзора на объекте в рамках капитального ремонта МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» по адресу: 175400 Новгородская область, г. Валдай, ул. Луначарского, дом 27. ООО «НеваПроект» в ответ на запрос направило письмо от 05.04.2024 №6/04, в котором сообщило, что в данный момент не может выполнять работы по авторскому надзору, так как основная деятельность организации происходит в Краснодарском крае.

В связи с отказом ООО «НеваПроект», МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» заключило договоры с ООО Строительная компания «Зодчий», в том числе:

1. №25/04 от 25.04.2024 на выполнение технического обследования здания на предполагаемые внесения в проектную документацию на сумму 95,0 тыс. руб.;

2. №30/04 от 30.04.2024 на выполнение внесения изменений в проектную документацию по капитальному ремонту здания МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» на сумму 95,0 тыс. руб.

3. №06/05 от 06.05.2024 на выполнение мониторинга здания МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» на сумму 60,0 тыс. руб.

Итого расходы составили 250,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Валдайского муниципального района.

Проведение осмотра принятых работ на предмет их соответствия актам о приемке выполненных работ (выборочно), графику выполнения работ, выявление фактов некачественного выполнения работ

Акты выполненных работ не представлены, работы, за исключением частичного демонтажа внутренней отделки стен здания школы, не производились. Вследствие чего, произвести осмотр работ на предмет их соответствия актам, графику не представляется возможным.

Представлен акт проверки выполнения Календарного графика производства работ ООО «РусПрогресс» №1 от 27.04.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» по состоянию на 27 апреля 2024 (в присутствии заказчика, генерального подрядчика, представителя ГБУ «УКС НО»). Зафиксированы следующие несоответствия с графиком работ:

- кровля – более чем на 4 недели (по графику начало работ 01.03.2024), по факту демонтаж кровли спортзала начат 17.04.2024, с 26.04.2024 работы не ведутся (выполнено 2%);

- к работам по фасаду не приступили (по графику начало работ 01.03.2024);

- к работе по монтажу электрических сетей приступили с 19.04.2024 (по графику начало работ с 06.02.2024) (выполнено 15%);

- общестроительные работы выполнены на 7%, работы не ведутся с 26.04.2024;

- утилизация мусора выполнена на 25%.

По состоянию на 14.05.2024 на объекте отсутствуют рабочие, объект закрыт, работы не ведутся.

Установление причин (рисков) и условий, затрудняющих реализацию мероприятий по строительству (капитальному ремонту) объектов муниципальной собственности и освоения бюджетных ассигнований

Основные причины, задерживающие ремонт объекта – отсутствие рабочих на объекте и материалов, приостановка работ.

Кроме того подрядчиком было выявлено существенное расхождение

между проектно-сметной документацией и реальными объемами необходимых работ. ООО «РусПрогресс» направило письмо от 09.04.2024 №10 директору МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» о расчете стоимости работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, на сумму 34 000,0 тыс. руб. с приложением списка работ. В ответ на письмо учреждение запросило предоставить сметный расчет к списку дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией на капитальный ремонт здания (от 11.04.2024 №100). Подрядчик направил письмо от 12.04.2024 №11, в котором указал, что расхождения между проектной документацией и объемами необходимых работ, а также недообследованные моменты, приведут к удорожанию проекта и действующего договора. Кроме того с начала строительства объекта отсутствует авторский надзор, что не позволяет приступить к целому ряду строительно-монтажных работ. Сметный расчет не представлен.

Оценка правильности отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете хозяйственных операций, связанных с использованием средств на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности на основании первичных учетных документов

Проверка первичных учетных документов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, подтверждающих целевое расходование бюджетных средств

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой проверены первичные учетные документы (счета, товарные накладные, акты об исполнении обязательств, платежные поручения), подтверждающие целевое расходование бюджетных средств, нарушений не установлено.

Проверка отражения в бухгалтерском учете обеспечения исполнения контракта (денежные средства, банковская гарантия)

В бухгалтерском учете учреждения операция по учету банковской гарантии, полученной бенефициаром АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (ПАО) от 02.02.2024 №893274-БГ/24 в качестве обеспечения исполнения Договора №1/2024, отражена 02.02.2024 года, на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» (бухгалтерская справка от 02.02.2024 №Ш100-000004) в сумме обеспечения контракта 26 997,0 тыс. руб., что соответствует требованиям пункта 351 Инструкции № 157н⁵.

Выводы по результатам контрольных действий с учетом результатов визуального осмотра и контрольных обмеров (отражаются в

⁵Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

части нарушений и недостатков):

По результатам контрольных действий выявлено, что работы в рамках Договора 1/2024 приостановлены по причине отказа подрядчика от исполнения Договора 1/2024 в связи с существенными расхождениями между проектно-сметной документацией и объемами необходимых работ. В результате МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай» направлено письмо ООО «РусПрогресс» об одностороннем расторжении Договора 1/2024. Вследствие чего, существует вероятность невыполнения работ и неосвоения бюджетных средств в текущем финансовом году.

Предложения (с учетом результатов визуального осмотра и контрольных обмеров):

По результатам экспертно-аналитического мероприятия для своевременного завершения работ по капитальному ремонту и освоения денежных средств в установленный срок, Контрольно-счетная палата предлагает:

1. Обеспечить составление проектно-сметной документации в текущем уровне цен;
2. Обеспечить заключение договора и выполнение требований Федерального законодательства в части осуществления закупок;
3. После заключения договора обеспечить контроль за выполнением работ в соответствии с графиком и проектно-сметной документацией.
4. Для недопущения негативных последствий, оплату по договорам производить без нарушения установленного срока.

Руководитель контрольной группы
председатель Контрольно – счетной палаты _____ Е.А. Леванина

Члены контрольной группы:

Аудитор Контрольно – счетной палаты _____ В.С. Алексеева

Ведущий инспектор
Контрольно – счетной палаты _____ Е.И. Овчинникова

« _____ » _____ 2024 г.
Приложение 1

Приложение 2 к отчету

Сведения о классификации нарушений
в соответствии с Классификатором нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

№ п\п	Объект контроля	Код и наименование нарушения по Классификатору	Период нарушения	Краткое описание нарушения	Сумма. тыс. руб.	Нарушенные положения НПА (очень кратко)	Источник финансирования-главный распорядитель/уровень бюджета
1	МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай»	4.59 «Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию»	Февраль 2024	в реестр договоров не внесена информация о заключенных дополнительных соглашениях	-	ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ	-
2	МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай»	4.59 «Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр договоров,	Февраль 2024	в реестр договоров не внесена информация о заключенных дополнительных соглашениях	-	ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ	-

№ п\п	Объект контроля	Код и наименование нарушения по Классификатору	Период нарушения	Краткое описание нарушения	Сумма. тыс. руб.	Нарушенные положения НПА (очень кратко)	Источник финансирования-главный распорядитель/уровень бюджета
		заключенных заказчиками по результатам закупки, а также информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию»					
3	МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай»	4.49 «Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров»	Февраль 2024	оплата по Договору №1/2024 произведена с нарушением срока (4 дня)	-	Ст. 395 ГК РФ	-
4	МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай»	4.49«Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров»	Март-май 2024	отставание от графика выполнения работ	-	-	-
5	МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай»	4.59 «Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и	Март 2024	договор №10/2024 от 01.03.2024 размещен в реестре контрактов системы ЕИС с нарушением срока (28 дней)	-	ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ	

№ п/п	Объект контроля	Код и наименование нарушения по Классификатору	Период нарушения	Краткое описание нарушения	Сумма. тыс. руб.	Нарушенные положения НПА (очень кратко)	Источник финансирования- главный распорядитель/ уровень бюджета
		(или) документов, подлежащих включению в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию»					

Приложение 2

Сведения об исполнении контракта по капремонту здания МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай» по состоянию на 01.05.2024

[illegible]

					контроля)				
МАОУ «СШ №1 им.Аверина г.Валдай»	89 990,0	0,0	26 997,0 (поручение о перечислении на счет №34639 от 21.02.2024)	-	-	нет	-	4 дня	Основные причины, задерживающие ремонт объекта – отсутствие рабочих на объекте и материалов, приостановка работ.